

INVENTARIO DE OBRAS PARALIZADAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2020

(SEGÚN DECRETO DE URGENCIA N°021-2020)

N°	REGIÓN	NIVEL DE GOBIERNO	UNIDAD EJECUTORA	OBRA/PROYECTO	MONTO DE INVERSIÓN	N° DE CONTRATO	MONTO DESEMBOLSADO	ESTADO	ESTADO AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CONTRATISTA	SUPERVISOR	FECHA DE SUSPENSIÓN/ PARALIZACIÓN/ ABANDONO	CAUSAS DE PARALIZACION
1	TUMBES	GOBIERNO LOCAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACION E IMPULSION PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL AA.HH. CAMPO AMOR DEL DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES	1,531,867.09	020-2013-MPZ	1,241,217.64	RESOLUCION DE CONTRATO	65.78%	90.70%	EMPRESA CONSTRUCTORA CIMA SRL	ING.MIGUEL GLASTER RODRIGUEZ TUPANQUI	11/18/2015	INCUMPLIMIENTOS DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
2	TUMBES	GOBIERNO LOCAL	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CAMPO AMOR, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES	10,101,817.00	033-2012-MPZ	9,744,231.58	CONTRATO RESUELTO	41.88%	82.64%	Empresa VVO Construcciones y Proyectos S.A	CONSORCIO MARANATHA, conformados por (Jhonny Rolando Diaz Ramirez, con RUC. N° 10805308708 y con Isaias Jorge Alva Espinoza, con RUC. N°10075649733),	11/24/2015	INCUMPLIMIENTOS DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

